

Verifikation

Bygherre.:

Adr.:

Kunde/ordrenr.:

LN	DS 60364 /§/ Side	Eftersyn (Omfatter følgende)			Ok	F	IR	
1		Metode til beskyttelse mod elektrisk stød: RCD-SELV-DB. isoleret-Nulling						
2		Tilstedeværelse af brandsikre lukninger						
3		Valg af leder efter strømværdi og spændingsfald						
4		Valg og indstilling af beskyttelsesudstyr						
5		Tilstedeværelse af korrekt placeret materiel til adskillelse og afbrydning						
6		Valg af materiel og beskyttelsesmetode svarende til ydre forhold						
7		Identifikation af beskyttelses- og nulleder						
8		Tilstedeværelse af kredsskemaer, advarselsskilte og lignende informationer						
9		Opmærkning – Identifikation af strømkredse, sikringer, afbryder og klemmer						
10		Udførelse af ledernes forbindelser						
11		Potentialudligning (Hoved – og supplerende udligningsforbindelser)						
12		Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdelse						
13		Oprydning er foretaget						
		Afprøvning (omfatter følgende)			Ok	F	IR	
14		Beskyttelseslederes gennemgående og elektrisk forbindelse er målt						
15		Overgangsmodstanden til jord er målt, 3pkt måling eller Z-Loop Ikke på GF2						
16		Installationens isolationsmodstand er målt						
17		Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse (SELV – PELV)						
18		(Gulve og vægges modstand er afprøvet) Ikke på GF2						
19		Automatisk afbrydelse af forsyningen er målt – 6 målinger + testknap på RCD						
20		Supplerende beskyttelse er afprøvet						
21		Polaritetsprøve er afprøvet (i bl.a. lampeudtag og stikk.)						
22		Fasefølgen er afprøvet						
23		Funktionsprøver er udført (herunder testknap på RCD)						
24		Spændingsfald er afprøvet						
25		Installationen er kortslutningssikker (målt i fjerneste tilslutningssteder) Ikke på GF2						
26		Kontrol af, at lækstrømmen ikke overstiger RCD-udløsestrømmen x 0,3 Ikke på GF2						
		Måleresultater			Ok	F	IR	
27		Spænding		Volt				
28		Overgangsmodstand til jord 3 pkt. måling		Ω				
29		Isolationsmodstand (min. 1Mohm		MΩ				
30		Kortslutningsniveau Ikke på GF2		KA				
Afprøvning af RCD'er								
31	DS 60364 /§/ Side	Sinus (Type A og AC) ~ TT System = max 200mS TN System = max 400mS Max 40mS Max 80mS Må ikke udkoble Må ikke udkoble				Pulserende overlejrret På 6mA d.c. (Type-A)  		Prøve-knap
	RCD / IΔn	1 0º 1xIΔn	2 180º 1xIΔn	3 0º 5xIΔn	4 0º ½xIΔn	5 0º 1xIΔn	6 180º 1xIΔn	7 OK
Anvendt Måleinstrumenter (Type/navn)					ID:			
DS 60364 /§/ Side	Andet				Ok	F	IR	
	Kunden er informeret om betjeningen af installationen							
Dine bemærkninger / Fejlbeskrivelse ved (F)								
Ovenstående er eftersat og afprøvet: Dato	Navn og underskrift							