Koblingsplan

ID-nr.	2021-CERIUS-NOR-0148		Frakobling - tilkobling	17/12/21 08:00 - 17/12/21 15:00	Status	Arbejdet færdig	WOC
Udfyldt af	stj	15/12/21 08:52:34	Titel	20211217 NORD H1	Kontrolleret	klb	16/12/2021 12:42
Ændret af	R27	17/12/21 14:59:17	Frakoblet anlæg	nej	Afvist		

Kort afsendt	nej
Netværksnummer	127233

Ny st.33067 indsløjfes mellem st.1166N og st.958N. NC.1764707.

	Efternavn	Fornavn	Company	Telefon	E-mail
Arbejdsleder			Cerius		
Arbejdsleder kontrol					
Koblingsleder	_Netcenter				
Holdleder 1					
Holdleder 2					
Koblingsperson 1					
Koblingsperson 2					
Mail-liste					

Arbejdssted/Arbejdets omfang/Felt	Connect Standby	E	N	D
▼ Arbejdssted : 958N-1166N-2				
▼ 10 kV Etablering Af ny 10/0,4 kV station				
• Felt				

Spændings niveau	10	kV

Switch

No	Operating object	Action	Direction	Executed
1	Ny.33067 Kontroller B1 - B2 - Trf. står AFBRUDT - SKILTET - JORDET.			17.12.2021 07:42:16
2	ELEC_NP Scheme_2			
3	968N BJØRNS PLAS 650-42E 968N-2182N AFBR 17/12/21 07:43	Efterstillet	INDE	17.12.2021 07:43:35

No	Operating object	Action	Direction	Executed
4	1166N EGEBJERG G 650-11E 1166N-958N AFBR 17/12/21 07:47	Efterstillet	UDE	17.12.2021 07:47:28
5	958N EGEBJERG GE 650-7E 958N-1166N AFBR 17/12/21 07:54	Efterstillet	UDE	17.12.2021 07:54:38
6	958N EGEBJERG GE 650-7E 958N-1166N JORD 17/12/21 07:55	efterstillet	INDE	17.12.2021 07:55:45
7	1166N EGEBJERG G 650-11E 1166N-958N JORD 17/12/21 08:00	efterstillet	INDE	17.12.2021 08:00:28
8	958N-1166N-2	Arb. tillad. 1	sat	17.12.2021 08:04:27
9	Der foretages kabelklipning ifølge instruks 1.7.1.			17.12.2021 12:23:24
10	958N-1166N-2	Arb. tillad. 1	slut	17.12.2021 12:23:31
11	33067 B1 Jord UD (mod st.958N).			17.12.2021 12:24:12
12	958N EGEBJERG GE 650-7E 958N-1166N JORD 17/12/21 12:31	efterstillet	UDE	17.12.2021 12:31:58
13	958N EGEBJERG GE 650-7E 958N-1166N AFBR 17/12/21 12:32	Efterstillet	INDE	17.12.2021 12:32:04
14	33067 B1 IND			--.--.---- --:--:--
15	33067 Trf. Jord UD			--.--.---- --:--:--
16	33067 Trf. IND			--.--.---- --:--:--
17	33067 Tilgangsafbryder SLUT			--.--.---- --:--:--
18	Få oplyst 10 kV spænding i netcenter --,- kV			--.--.---- --:--:--
19	33067 Kontroller drejefelt, mål spænding i trin --. ---/--- V			--.--.---- --:--:--
20	33067 Lavsp. IND			--.--.---- --:--:--
21	33067 B2 Jord UD (mod st.1166N).			--.--.---- --:--:--
22	1166N EGEBJERG G 650-11E 1166N-958N JORD	efterstillet	UDE	--.--.---- --:--:--
23	1166N EGEBJERG G 650-11E 1166N-958N AFBR	Efterstillet	INDE	--.--.---- --:--:--
24	33067 Sammenfasning B2 og B1			--.--.---- --:--:--
25	33067 B2 IND			--.--.---- --:--:--
26	968N BJØRNS PLAS 650-42E 968N-2182N AFBR	Efterstillet	UDE	--.--.---- --:--:--

På indkoblingsstederne fjernes skilt 'Må ikke betjenes!'